



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

**DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN**



Octubre 2025

Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo.



Carretera Mella Km. 91/2 (Sector Hainamosa), Santo Domingo Este, República Dominicana
Tel.: 829-594-2963 • Fax: 809-594-3020 • Email: embellecimiento@dge.gov.do



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

ESTADÍSTICAS INSTITUCIONAL TERCER TRIMESTRE 2025



Antonio Heredia
Departamento de Planificación y Desarrollo



Carretera Mella Km. 91/2 (Sector Hainamosa), Santo Domingo Este, República Dominicana
Tel.: 829-594-2963 • Fax: 809-594-3020 • Email: embellecimiento@dge.gov.do



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

**DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN**

Para el periodo Julio – Septiembre del año 2025, la DIGECAC había programado una meta física de 612,848 metros cuadrados de embellecimiento de áreas verdes de carreteras y avenidas de circunvalación para ser embellecidas en la Zona Metropolitana, región Norte y las oficinas provinciales. Los resultados de la ejecución del mencionado periodo reflejan que la DIGECAC logro su meta en el 100%, como se puede apreciar en la tabla que se muestra más abajo.

Tabla 1. Muestra la comparación de meta física programada Vs ejecutada Tercer Trimestre

Metros cuadrados Programados Vs Metros Cuadrados Ejecutados				
Concepto	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Metraje- Meta Física	229,371	196,663	186,813	612,848
Metraje Ejecutado	229,371	196,663	186,813	612,848
% de Logro	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Gráfico 1





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Tabla No. 2

METROS CUADRADOS EMBELLECIDOS TERCER TRIMESTRE 2025				
PROVINCIA	INTERVENCIONES	PROGRAMADOS	EJECUTADOS	EFFECTIVIDAD
DISTRITO NACIONAL	297	447,379	447,379	100%
BARAHONA	9	9,117	9,117	100%
LA VEGA	54	16,543	16,543	100%
SALCEDO	50	11,434	11,434	100%
SAMANÁ	14	16,802	16,802	100%
SAN FELIPE DE PUERTO PLATA	12	3,289	3,289	100%
SAN FRANCISCO DE MACORIS	45	10,720	10,720	100%
SAN PEDRO DE MACORIS	35	7,009	7,009	100%
SANTIAGO	40	43,147	43,147	100%
VILLA TAPIA	57	47,408	47,408	100%
TOTAL	613	612,848	612,848	100%

Fuente: Areas Verdes DIGECAC.






GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Gráfico 2





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

**DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN**

Producción de Plantas

A continuación, presentamos los resultados de las plantas utilizadas en operativos externos e internos, por el Departamento técnico (División de Producción y Distribución de Plantas), de esta Dirección General de Embellecimiento de las Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC), Durante el Tercer Trimestre del año 2025. Durante el citado periodo se utilizaron 14,327 plantas en operáticos externos y 7,304 en operativos internos.

Tabla No. III

Plantas Utilizadas en Operativos en el Tercer Trimestre 2025

Concepto	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Operativo Externo	6,173	5,561	2,593	14,327
Operativo Interno	2,596	3,259	1,449	7,304
Total general	8,769	8,820	4,042	21,631






GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Gráfico No. III





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

**DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN**

La DIGECAC durante el periodo Julio - septiembre 2025 sembró la cantidad de 82,979 plantas ornamentales, de las cuales 9,073 plantas no prosperaron, como se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla no. IV

Concepto	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Plantas Sembradas	24,887	35,586	22,506	82,979
Plantas No Prosperaron	2,550	2,056	4,467	9,073






GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Gráfico No. IV





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

**DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN**

La DIGECAC para el tercer trimestre obtuvo de desempeño excelente en su ejecución presupuestaria, tanto en meta financiera, como en la meta física, alcanzando un índice de efectividad de 88.12% y 100% respectivamente. el monto de la meta financiera para el periodo julio a septiembre 2025, era de 102.31 Millones de pesos y la ejecución presupuestaria fue de 90.15 millones de pesos, como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Tabla No. V

Ejecución Presupuestaria Meta Financiera y Física Tercer Trimestre 2025			
Concepto	Programada	Ejecutada	Efectividad
Meta Financiera- RD\$	102,310,383.90	90,156,973	88.12%
Meta Física- Unidades	612,848	612,848	100.00%





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Gráfico No. V

