



ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL 2DO TRIMESTRE 2026

Julio 2026

Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo.

Departamento de Planificación y Desarrollo





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

1. Cumplimiento de Metas Físicas (Áreas Verdes)

- **Efectividad del 100%:** La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País (DIGECAC) programó y ejecutó de manera idéntica un total de **1,042,559 M²** durante el período abril-junio de 2026.
- **Distribución Territorial:** El Distrito Nacional concentró el mayor volumen de la operación institucional con **773,269 M²** (destacando las avenidas Ecológica, Las Américas e Hípica). El metraje restante se ejecutó en 10 provincias, lideradas por Samaná (61,501 M²), Villa Tapia (53,140 M²) y Santiago (48,638 M²).

2. Gestión y Producción de Plantas

- **Plantas Utilizadas:** Se colocaron un total de **30,340 plantas** en operativos de embellecimiento. De estas, 19,694 correspondieron a operativos internos y 10,646 a operativos externos.
- **Producción en Viveros:** La División de Producción y Distribución de Plantas reportó la siembra de **58,294 unidades** en el trimestre. Sin embargo, se registró un total de **15,179 plantas que no prosperaron**, lo que equivale a una tasa de merma del **26.04%** del total sembrado.

3. Ejecución Presupuestaria

- **Eficiencia Financiera:** La institución alcanzó un índice de efectividad del **95.39%** en su meta financiera. De un presupuesto programado de RD\$ 129,312,436, se ejecutaron RD\$ 123,345,514, generando un remanente de RD\$ 5,966,922 sin afectar el cumplimiento de las metas físicas programadas.



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

**DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN**

INTRODUCCIÓN

El presente informe estadístico institucional constituye un instrumento de rendición de cuentas y análisis operativo que compila los resultados alcanzados por la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País (DIGECAC) durante el segundo trimestre del año 2026, correspondiente al período abril-junio. La misión institucional de mantener, ornamentar y conservar los entornos viales del territorio nacional se ve reflejada en este documento a través del desglose técnico de las metas físicas ejecutadas por el Departamento Técnico y sus respectivas divisiones operativas.

A lo largo de este trimestre, la planificación y ejecución institucional mantuvieron una alineación estratégica rigurosa, logrando dar cumplimiento absoluto a los compromisos de metraje programados tanto en el Distrito Nacional como en las diversas oficinas provinciales y regionales. Asimismo, el reporte consolida los indicadores de gestión de la División de Producción y Distribución de Plantas, evaluando el desempeño de los operativos internos y externos, así como la eficiencia en los procesos de cultivo en viveros y las tasas de control de mermas de la producción de plantas.

Finalmente, este documento integra el análisis del comportamiento presupuestario, vinculando de manera directa la meta financiera con el impacto físico logrado. Con esto, se busca no solo evidenciar los niveles de efectividad del período abril- junio , sino también proveer datos analíticos confiables que sirvan de base para la toma de decisiones estratégicas, la optimización de los recursos públicos y el fortalecimiento continuo de la gestión administrativa de la DIGECAC.



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Tabla No. I

Metros cuadrados Programados Vs Metros Cuadrados Ejecutados				
Concepto	Abril	Mayo	Junio	Total
Metraje- Meta Fisica	324,347	341,358	376,853	1,042,559
Metraje Ejecutado	324,347	341,358	376,853	1,042,559
% de Logro	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Gráfico 1





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

El grafico muestra la comparación entre los metros cuadrados programados y los ejecutados en el periodo abril-junio 2026

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País durante el periodo abril-junio embelleció 1,042,559 metros cuadrados de áreas verdes de carreteras y avenidas, cubriendo las diferentes zonas del Distrito Nacional y las provincias de Santiago, San Francisco de Macorís, Hermana Mirabal, La vega, Villa Tapia, San Pedro de Macorís, La Romana y Barahona.

La siguiente tabla muestra la distribución de los metros cuadrados de embellecimiento de áreas verdes de carreteras y avenidas

Tabla No. II

METROS CUADRADOS EMBELLECIDOS SEGUNDO SETRIMESTRE 2026			
Provincia	Metros Programados	Metros Ejecutados	% Efectividad
DISTRITO NACIONAL	773,269	773,269	100.00%
BARAHONA	14,652	14,652	100%
LA ROMANA	15,194	15,194	100%
LA VEGA	22,430	22,430	100%
SALCEDO	21,224	21,224	100%
SAMANÁ	61,501	61,501	100%
SAN FELIPE DE PUERTO PLATA	4,472	4,472	100%
SAN FRANCISCO DE MACORIS	19,441	19,441	100%
SAN PEDRO DE MACORIS	8,598	8,598	100%
SANTIAGO	48,638	48,638	100%



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

VILLA TAPIA	53,140	53,140	100%
TOTAL	1,042,559	1,042,559	100.00%

El siguiente grafico muestra la comparación de los metros cuadrados de embellecimiento
Vs los metros cuadrados embellecidos en el Distrito Nacional y las provincias, en el
periodo abril-junio del año 2026

Gráfico No. 2





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Resumen de Metros Cuadrados Embellecidos Abril -Junio 2026

Provincia/Lugar	Total general
Distrito Nacional	773,269
Autopista Las Americas	90,728
Autopista San Isidro	31,738
Avenida 30 de junio	3,356
Avenida Charles de Gaulle	8,729
Avenida Ecológica	290,405
Avenida España	14,406
Avenida Freddy Beras Goico	75,092
Avenida Hípica	90,079
Carretera de Guerra	4,328
Carretera Mella	46,122
Cede , DIGECAC	39,840
Faro colon	34,088
Otros	44,358
SAMANA	61,501
Autopista Samana Nagua	32,157
Av. Atlántico	7,637
Av. Teodoro Chassereau	1,809
Avenida Circunvalación	3,618
Avenida Francisco del Rosario Sánchez	1,608
Boulevard Turismo de Las Terrenas	3,618
Calle Juan Pablo Duarte	4,623
Carretera Principal de Las Galeras	3,216
La Ceiba	3,216



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Provincia/Lugar	Total general
VILLA TAPIA	53,140
Carretera Cayetano Germosén.	2,814
Carretera Salcedo	4,140
Carretera Salcedo Moca	3,819
Carretera Salcedo Monte Adentro	804
Carretera Salcedo Montellano	362
Carretera Salcedo Tenares.	1,527
Carretera San Francisco de Macorís	1,608
Carretera San Francisco de Macorís-Nagua	3,336
Carretera Santiago	6,914
Carretera Tenares -Gaspar Hernández.	2,613
Carretera Tenares. San Francisco de Macoris	10,451
Carretera Villa Tapia La Vega.	3,417
Carretera Villa Tapia Salcedo.	8,240
Carretera Villa Tapia San Francisco de Macoris.	1,809
Sector La Caoba	281
Sector Ojo de Agua	1,005
SANTIAGO	48,638
Autopista Dr. Joaquín Balaguer .	12,662
Autopista Duarte	804
Av. Las Carreras	925
Avenida 27 de febrero	1,688
Avenida Estrella Sadhala.	8,240
Avenida Olímpica	2,211
Avenida Profesor Juan Bosch.	3,457
Calle Benito Monción	884
Carretera Sajoma-Hato del Yaque.	3,256
Circunvalación Norte.	7,155
Circunvalación Sur.	2,171
Los Cerros de Gurabo	764
Sector Hato Del Yaque	804
Sector Ingenio Abajo	925
Sector Ingenio Arriba	0
Sector Invi	0
Sector Jardines del Norte	724
Sector La Barquita	764
Sector Los Platanitos	402
Sector Los Salados	804



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Provincia/Lugar	Total general
LA VEGA	22,430
Autopista Duarte	16,762
Avenida Pedro A. Riveras	2,211
Calle Principal Jesús Galindo	322
Calle Principal Pepito García	844
Fortaleza Valerio, Santiago	603
Hospital Dra. Armida García	362
Sector Alto de Hatice	402
Sector la Primavera	442
Teatro Cibao Santiago	482
SALCEDO	21,224
Carretera Salcedo Monte Adentro	523
Carretera Santiago	1,005
Carretera Alto de Piedra.	241
Carretera Cayetano Germosén Moca.	402
Carretera Hermanas Mirabal	121
Carretera La Sabana de Los Jiménez	281
Carretera Salcedo La Caoba.	804
Carretera Salcedo La Cueva.	281
Carretera Salcedo Moca.	1,286
Carretera Salcedo Montellano.	2,171
Carretera Salcedo Tenares.	1,286
Carretera Salcedo Villa Tapia.	4,180
Carretera Salcedo-Boca de Ferre	322
Carretera San Francisco de Macorís	402
Carretera San Francisco de Macoris-Nagua	3,658
Carretera San Francisco de Macoris-Villa Tapia	442
Carretera Tenares Gaspar Hernández.	1,166
Carretera tenares San Francisco de Macoris	1,889
Carretera Villa Tapia-La Vega	764
SAN FRANCISCO DE MACORIS	19,441
Avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó	3,796
Carretera Hermanas Mirabal	13,142
Carretera San Francisco-Nagua	2,504
LA ROMANA	15,194
Carretera Romana - San Pedro de Macorís	4,221
Carretera Romana Higueral.	10,974



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Provincia/Lugar	Total general
BARAHONA	14,652
Avenida Circunvalación Antonio Méndez	3,437
Avenida Enriquillo	4,984
Avenida Luperón	2,090
Boulevard Barahona.	2,171
Calle José A. Robert	482
Carretera 30 de Marzo.	121
Carretera Casandra Damirón	121
Carretera Luis del Monte.	241
Doble Vía José de Jesús Altura Vicente Noble.	1,005
SAN PEDRO DE MACORIS	8,598
Autopista Las Americas	6,841
Boulevard Juan Dolió (Guayacanes)	1,142
Comunidad Hoyo del Toro	322
Elevado de Guayacanes (Banco de Arena)	293
SAN FELIPE PUERTO PLATA	4,472
Autopista Puerto Plata	1,638
Avenida 26 de agosto	100
Avenida Circunvalación Norte	452
Carretera Luperon -Imbert	1,105
Carretera Playa Dorada	764
Entrada del Teleférico	151
Rotonda de Estadio José Briseño	161
Sector Los Reales	100
Total general	1,042,559



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Distribución de Plantas

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País durante el periodo abril-junio de 2026 utilizó 10,646 plantas en Operativo Externo y 19,694 en Operativo Interno, para un total de 30,340 utilizadas en el referido periodo.

La tabla siguiente muestra las cantidades plantas utilizadas en los diferentes tipos de operativos en el segundo trimestre 2026, ejecutado por el Departamento Técnico de la DIGECAC

Tabla 4

Concepto	Abril	Mayo	Junio	Total
Operativo Externo	3,887	4,434	2,325	10,646
Operativo Interno	5,168	6,279	8,247	19,694
Total general	9,055	10,713	10,572	30,340

Fuente: División de Producción y Distribución de Plantas

El siguiente gráfico muestra las planta utilizadas en los diferentes operativos de embellecimiento de carreteras y avenidas llevado a cabo por la DIGECAC durante el periodo Abril-Junio 2026


Gráfico III: Muestra los operativos Internos y Externos Segundo Trimestre 2026



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Gráfico No. III



Producción de Plantas

A continuación, presentamos los resultados de las plantas sembradas por la División de Producción y Distribución de Plantas de esta Dirección General de Embellecimiento de las Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País (DIGECAC), Durante el Segundo Trimestre del año 2026. De igual forma se incluyen las plantas que no prosperaron en el mismo periodo.



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA


DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Tabla no. 5

Concepto	Abril	Mayo	Junio	Total
Plantas Sembradas	24,526	18,334	15,434	58,294
Plantas No Prosperaron	6,287	5,608	3,284	15,179

Fuente: División de Producción y Distribución de Plantas.

Grafico IV



La **DIGECAC** para el segundo trimestre obtuvo de desempeño excelente en su ejecución presupuestaria, tanto en meta financiera, como en la meta física, alcanzando un índice de efectividad de 95.39% y 100% respectivamente, como se puede apreciar en la siguiente tabla.



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Tabla No. 6 Comparativo ejecución presupuestaria

Ejecución Presupuestaria Meta Financiera y Física Segundo Trimestre 2026

Concepto	Programada	Ejecutada	Efectividad
Meta Financiera- RD\$	129,312,436	123,345,514	95.39%
Meta Física- Unidades	1,042,559	1,042,559	100.00%

CONCLUSIÓN

El segundo trimestre de 2026 consolida la eficiencia operativa y financiera de la DIGECAC, destacando el cumplimiento del **100% de la meta física** con 1,042,559 M^2 de áreas verdes embellecidas en todo el país. Este logro se alcanzó optimizando los recursos del Estado, reflejado en una **efectividad presupuestaria del 95.39%** que generó un ahorro institucional de más de 5.9 millones de pesos sin afectar la planificación programada.

Aunque los niveles de producción y colocación de plantas evidencian un alto dinamismo con más de 30,000 unidades utilizadas, la tasa de merma agrícola del 26.04% representa la principal oportunidad de mejora para el próximo periodo. En resumen, la gestión cierra un trimestre altamente productivo, sostenible y alineado con los estándares de transparencia de la administración pública.